







财政性投资工程建设变更审批表 (100万元以上, 含100万元)

建设单位 (盖章): 铜鼓县教育体育局

项目工程	铜鼓县第四小学义务教育学校建设项目		承建单位	茂田建设集团有限公司	
工程合同价	3141.795109 万元	变更金额	约313.3万元	变更比例	9.97%
变更理由	根据施工进度要求, 施工现场应安装塔吊2台, 垂直运输费由卷扬机改为塔吊增加费用和工程清标缺项; 铝合金LOW-E5+9A+5中空玻璃窗招标单价为318元/平方米, 现铝合金LOW-E5+9A+5中空玻璃窗经市场询价单价为约550元/平方米; 综合楼、教学楼、食堂基础尖石开挖, 综合楼、食堂基础超深换填等				
变更内容	1. 卷扬机换成塔吊增加工程造价约35.96万元、室外水电缺项和少量部分增加造价约8.43万元、综合楼安装补主材增加造价约41.31万元, 共计增加工程造价85.7万元; 2. 经统计招标清单门卫室窗工程量10.72m ² 、食堂窗工程量1141.15m ² 、教学楼窗工程量1020.36m ² 、综合楼窗工程量682.08m ² , 合计窗工程量2854.31m ² , 按市场询价每平方米增加单价232元, 增加造价约66.2万元, 综合楼清单漏算窗工程量175平方米, 增加造价约9.6, 共计增加造价约75.8万元; 3. 综合楼、教学楼、食堂基础尖石开挖, 综合楼、食堂基础超深换填, 抽水台班、设计变更等增加工程造价约51.8万元。所有增加工程量详见附件。				
设计 (勘察) 单位意见					
监理单位意见					
建设单位意见或专家组意见	签证工程易实施, 按照设计施工。 				
县政府分管副县长意见					
县政府常务副县长意见					
县政府县长意见					

申请经办人: 刘分城

备注: 审批完成后请复印一份报送县财

财政性投资工程建设变更审批表 (100万元以上, 含100万元)




建设单位 (盖章): 铜鼓县教育体育局

项目工程	铜鼓县第四小学义务教育学校建设项目		承建单位	茂田建设集团有限公司	
工程合同价	3141.795109 万元	变更金额	约313.3万元	变更比例	9.97%
变更理由	根据施工进度要求, 施工现场应安装塔吊2台, 垂直运输费由卷扬机改为塔吊增加费用和工程清标缺项: 铝合金LOW-E5+9A+5中空玻璃窗招标单价为318元/平方米, 现铝合金LOW-E5+9A+5中空玻璃窗经市场询价单价为约55元/平方米; 综合楼、教学楼、食堂基础尖石开挖, 综合楼、食堂基础超深换填等				
变更内容	1. 卷扬机换成塔吊增加工程造价约35.96万元、室外水电缺项和少量分增加造价约8.43万元、综合楼安装补主材增加造价约41.31万元, 共计增加工程造价85.7万元; 2. 经统计招标清单门卫室窗工程量10.72m ² 、食堂窗工程量1141.15m ² 、教学楼窗工程量1020.36m ² 、综合楼窗工程量682.08m ² 合计窗工程量2854.31m ² , 按市场询价每平方米增加单价232元, 增加造价66.2万元, 综合楼清单漏算窗工程量175平方米, 增加造价约9.6, 共计增加造价约75.8万元; 3. 综合楼、教学楼、食堂基础尖石开挖, 综合楼、基础超深换填, 抽水台班、设计变更等增加工程造价约51.8万元。所有增加工程量详见附件。				
设计 (勘察) 单位意见	同意				
监理单位意见	同意				
建设单位意见或专家组意见	签证工程易勘察, 签证以审计为准。 许和明、时业文				
县政府分管副县长意见	同意 时业文 4.2				
县政府常务副县长意见	同意 4.5				
县政府县长意见	同意 4.6				

备注: 审批完成后请复印一份报

财政性投资工程建设变更审批表（10—50万元，不含50万元）

建设单位（盖章）：






项目工程	铜鼓县第四小学建设项目		承建单位	茂田建设集团有限公司	
工程合同价	3141.795109 万元	变更金额	16.444536万 元	变更比例	0.52%
变更理由	根据消防验收要求，图纸已设计了备用电源，但招标（清单）没有预算到安装备用电源金额。				
变更内容	安装300KW柴油发电机组，预算价16.444536万元。				
设计（勘察） 单位意见	 赵红刚				
监理单位意见	 属实				
建设单位意见 或专家组意见	 属实 时业文 刘金冲				
县政府分管 副县长意见	时业文 8.3				
县政府常务 副县长意见	12元 8.1				


申请经办人：

备注：审批完成后请复印一份报送县财政

财政性投资工程建设变更审批表 (10—50万元, 不含50万元)

建设单位 (盖章):

项目工程	铜鼓县第四小学建设工程	承建单位		
工程合同价	变更金额	28.8万元	变更比例	
变更理由	原设计教室照明不符合《关于开展全省中小学校教室照明改造达标的通知》(赣教体艺[2021]19号)文件要求。			
变更内容	需将铜鼓县第四小学36个教室普通照明设备变更为符合国家标准的照明设备, 共计资金约28.8万元。			
设计(勘察)单位意见				
监理单位意见				
建设单位意见或专家组意见				
县政府分管副县长意见				
县政府常务副县长意见				

申请经办人: 

备注: 审批完成后请复印一份报送县财政